

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 838190/2016	Proponente/Tomador PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA	Município/UF SANTO ANTONIO DE PÁDUA	Empreendimento (nome/apelido) CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-GRAMA SINTÉTICA
-------------------------	---	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - CONSTRUÇÃO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUT. SOCIETY GRAMA SINTETICA				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.416,09	0,69%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.103,53	6,03%	50,00	50,00	-	50,00	50,00	100,00		100,00
1.3	DRENAGEM PLUVIAL (ESPINHA DE PEIXE)	43.075,08	12,31%	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	112.344,73	32,10%		-		-		-	60,00	60,00
1.5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	40.492,53	11,57%	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO	26.266,87	7,51%		-		-		-	100,00	100,00
1.7	REVESTIMENTO	6.374,35	1,82%		-	10,00	10,00	90,00	100,00		100,00
1.8	PINTURA	4.331,75	1,24%		-		-		-		-
1.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	27.185,88	7,77%		-		-		-	10,00	10,00
1.10	GRAMADO SINTETICO	66.377,11	18,97%		-		-		-		-
	Total (%):			7,18	7,18	5,97	13,14	19,28	32,42	27,54	59,96
	Total (R\$):	349.967,92	100,00%	25.115,61	25.115,61	20.883,70	45.999,31	67.462,27	113.461,58	96.392,30	209.853,88

Local/Data

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 838190/2016	Proponente/Tomador PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA	Município/UF SANTO ANTONIO DE PÁDUA	Empreendimento (nome/apelido) CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-GRAMA SINTÉTICA
-------------------------	---	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - CONSTRUÇÃO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)						
1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUT. SOCIETY GRAMA SINTETICA				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.416,09	0,69%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.103,53	6,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DRENAGEM PLUVIAL (ESPINHA DE PEIXE)	43.075,08	12,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	112.344,73	32,10%	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	40.492,53	11,57%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO	26.266,87	7,51%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	REVESTIMENTO	6.374,35	1,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	PINTURA	4.331,75	1,24%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	27.185,88	7,77%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	GRAMADO SINTETICO	66.377,11	18,97%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			21,07	81,03	18,97	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	349.967,92	100,00%	73.736,93	283.590,81	66.377,11	349.967,92	-	349.967,92	-	349.967,92

Local/Data

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL